



**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
III EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017**

Lp.	Numer projektu	Tytuł projektu	Kwota	Stan realizacji projektów	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania
1	I/1	Modernizacja placu zabaw w Parku z Kamieniem.	202 905 zł	Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem trwają prace projektowe, dokumentacja powinna być gotowa do dnia 20.08.2017r.	WIM
2	VII/9	Rozbudowa placu zabaw na ul. Dmowskiego / ul. Wiosny Ludów.	200 000 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM
3	VIII/11	Park Seniora między ul. Łomżyńską a ul. Białostocką.	100 000 zł	Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem trwają prace projektowe, dokumentacja powinna być gotowa do dnia 06.08.2017r.	WIM
4	XI/2	Renowacja placu zabaw wraz z budową altany ogrodowej, ul. Dybowskiego / ul. Szybowa.	264 488 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM
5	XII/1	Modernizacja boiska, ul. Biała Przemsza.	181 000 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM
6	XII/3	Ośrodek rekreacyjny „Wygoda”. Etap II – budowa altany biesiadnej ze stanowiskiem do grillowania.	79 572 zł	Przekazano do realizacji MZUK	WIM
7	XIV/9	Modernizacja i doposażenie placu zabaw – zbieg ul. Wiejskiej i ul. Zagórskiej.	143 820 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM
8	XV/2	Street Workout Park – uliczny trening na świeżym powietrzu, ul. Spadochroniarzy / ul. Komandosów.	102 343 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM

9	XVII/1	Aktywna przestrzeń – modernizacja wyposażenia i otoczenia Miejskiego Klubu „Maczki”.	247 862 zł	Do dnia 10.08.2017r. nastąpi zakończenie prac projektowych wraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji projektowej wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.	WIM
10	XVIII/2/S	Kulturalna strefa rekreacji „od juniora do seniora” SP nr 39 przy ul. Lubelskiej 51 w Sosnowcu.	500 000 zł	Złożono wniosek o uzyskanie warunków zabudowy dla obszaru objętego inwestycją.	WIM
11	XVIII/3/S	Wielofunkcyjna infrastruktura sportowa dla SP nr 10, PM nr 25 oraz mieszkańców miasta.	500 000 zł	W dniu 16.05.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą firmą Gamak Sp. z o.o. Obecnie trwają prace projektowe.	WIM
12	XVIII/13/S	Miasteczko ruchu drogowego przy ZSO nr 7.	400 000 zł	29.06.2017 otrzymano dokumentację projektową, trwa jej weryfikacja. Termin realizacji: 27.10.2017r.	WIM
13	XVIII/3/P	Doposażenie placu zabaw PM nr 43 z oddziałami integracyjnymi przy ul. BMC.	120 000 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM
14	XVIII/4/P	Modernizacja placu zabaw należącego do PM nr 28.	130 000 zł	Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem trwają prace projektowe, dokumentacja powinna być gotowa do dnia 20.08.2017r.	WIM
15	XVIII/5/P	Modernizacja placu zabaw przy PM nr 51 ul. Prusa 253 – wymiana nawierzchni placu zabaw na bezpieczną.	200 000 zł	Wyłoniony wykonawca. Termin realizacji inwestycji do końca listopada.	WIM
16	XVIII/12/P	Modernizacja placu zabaw dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w PM nr 56.	150 000 zł	Zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem trwają prace projektowe, dokumentacja powinna być gotowa do dnia 20.08.2017r.	WIM
17	III/3 III/4	Remont parkingu w rejonie, ul. Ordonówny i ul. Kilińskiego – etap II.	232 326 zł	W przygotowaniu do przekazania danych do WZP w celu uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.	WDR
18	IV/7	Wewnętrzna, osiedlowa droga pożarowa wraz z placem manewrowym przy ul. Wybickiego z dojazdem.	278 787 zł	W trakcie realizacji.	WDR

19	II/2	Budowa drogi betonowej lub asfaltowej na części ul. Jabłoniowej.	195 000 zł	Przeprowadzone 2x postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót unieważniono ze względu na przekroczenie kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania; - w pierwszym przypadku ok. 30 tys. zł - w drugim przypadku ok. 130 tys. zł Przetarg ogłoszono po raz trzeci.	WDR
20	V/1	Przebieg lub droga między ul. Tylną i ul. Mikołajczyka w okolicy ul. Franciszkańskiej.	50 000 zł	W trakcie procedury o wybór wykonawcy robót.	WDR
21	V/3	Remont chodnika przy ul. Gen. W. Andersa – stworzenie ciągów pieszo – rowerowych.	240 000 zł	Realizacja w ramach ZIT i planowanej inwestycji.	WDR
22	VI/1	Bulwar Czarnej Przemyszy – ścieżka rowerowa i alejka spacerowa wzdłuż brzegu rzeki.	492 749 zł	Projekt w trakcie realizacji.	WDR
23	VII/16	Remont drogi asfaltowej i budowa chodnika z kostki ul. Długosza od 19 do 43.	150 000 zł	W trakcie procedury o wybór wykonawcy robót.	WDR
24	VIII/16	Parking wzdłuż starej Alei Wolności – ul. Radomska.	150 000 zł	W trakcie realizacji.	WDR
25	IX/4	Remont drogi i chodnika do szkoły i kościoła przy ul. Gwiezdnej.	329 337 zł	W trakcie procedury o wybór wykonawcy robót.	WDR
26	X/1	Położenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej i utworzenie miejsc postojowych, ul. Kalinowa.	217 266 zł	W trakcie procedury o wybór wykonawcy robót – wyłoniony wykonawca.	WDR
27	XIII/2	Samochoady na parkingi, nie na chodniki!, ul. Wagowa.	198 116 zł	W trakcie realizacji.	WDR
28	XIII/4	Budowa parkingu dla mieszkańców Starej Wągowej.	16 000 zł	W trakcie procedury o wybór wykonawcy robót – wyłoniony wykonawca.	WDR
29	XIV/8	Budowa wiaty na przystanku tramwajowo – autobusowym, ul. Łukasiewicza.	15 000 zł	W trakcie realizacji.	WDR

30	XV/1	Alejkami do parku, ul. Obronców Westerplatte.	150 000 zł	W trakcie realizacji – wstrzymano roboty ze względu na inwestycję ZEC.	WDR
31	XVI/2	Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej – drugi odcinek ulicy.	198 814 zł	W przygotowaniu do przekazania danych do WZP w celu uruchomienia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót.	WDR
32	XIV/1	Publikacja „Historia Domu Gromadzkiego w Porąbce”.	10 000 zł	Realizacja zadania do końca listopada.	MDK Kazimierz
33	II/3	Remont chodnika, ul. Staropogońska 66-72.	40 000 zł	Remont chodnika w toku.	MZUK
34	II/5	Remont chodnika i budowa parkingu przy SP nr 10 ul. Reymonta.	100 000 zł	Realizacja zadania lipiec-sierpień.	MZUK
35	II/6	Pierwsza od 50 lat rewitalizacja skweru przy ul. Sportowej / Patriotów.	100 000 zł	W trakcie uzyskania mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej.	MZUK
36	VII/5	Rozbudowa wybiegu dla psów, ul. Długosza.	15 000 zł	Zadanie zrealizowane.	MZUK
37	VIII/3	Rozwijamy swoją sprawność fizyczną – modernizacja strefy rekreacji i utworzenie strefy gier w Zagórze.	36 406 zł	Realizacja zadania lipiec.	MZUK
38	VIII/14	Sąsiedzie wskocz do gry – szachownica pod chmurką, przy trzepaku na ul. Białostockiej.	15 000 zł	Termin realizacji zadania aneksowany do 31.07.2017r z uwagi na wydłużony termin oczekiwania na mapę do celów projektowych.	MZUK
39	VIII/18	Centrum gier plenerowych na ul. Białostockiej / ul. Kieleckiej.	25 000 zł	W trakcie wyłonienia wykonawcy grafiki gier podwórkowych.	MZUK
40	XIII/1	Czysty Kazimierz. Budowa - wybiegu dla psów, ul. Wagowa.	23 619 zł	Zadanie zakończone.	MZUK

41	VIII/19	Remont schodów na BMC.	10 000 zł	Zadanie zakończone.	MZUK
42	XIV/10	Progi zwalniające na ul. Sławkowskiej.	8 000 zł	Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na sprzeciw mieszkańców.	MZUK
43	II/9	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki około 200 woluminów.	10 000 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
44	II/10	Podniesienie funkcjonalności filii nr 2 MBP przy ul. Gospodarczej.	20 000 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
45	III/8	Projekt wyremontowania i zagospodarowania tarasu (czytelnia letnia) oraz przestrzeni przy budynku filii nr 20 MBP	50 000 zł	Trwa realizacja projektu. Wykonano projekt i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.	BIBLIOTEKA
46	V/6	Książka bliżej siebie i dla Ciebie.	1 500 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
47	VII/3	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki miejskiej, ul. Zapały.	3 000 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
48	VIII/2	Biblioteka „pod chmurką”.	10 000 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
49	X/4	Wypożyczenie biblio sfery.	2 500 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
50	XIV/4	Wypożyczenie audio video	15 000 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA

51	XIV/2	Zakup 250 książek do biblioteki.	5 100 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
52	XVII/4	Zakup książek do biblioteki.	4 000 zł	Projekt zrealizowany. Trwa przygotowywanie dokumentacji do rozliczenia dotacji.	BIBLIOTEKA
53	IV/9	Więcej światła – instalacja oświetlenia na siłowni pod chmurką na Górze Śródulskiej.	10 000 zł	Projekt połączony z budową ogrodu jordanowskiego na Śróduli termin realizacji połowa listopada.	WIM

Sporządziła: Joanna Grabarczyk

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr Michał Mercik

KIEROWNIK REFERATU

mgr Piotr Piuta