

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW
V EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA,
PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2019 – I KWARTAŁ**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 202 510 zł						
I/2	Międzypokoleniowa ścieżka spacerowo-rowerowa na nasypie kolejowym.	202 510	ul. Podjazdowa	Ciąg pieszo rowerowy	MZUK	Oczyszczenie terenu poprzez wycinkę samosiewów, usunięcie zmieszanych odpadów komunalnych, gruzu oraz betonowych podkładów kolejowych – Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego Termin realizacji: do 30 kwietnia 2019 roku
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 478 846 zł						
II/5	Perła Pogoni-przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla.	478 846 zł	Park Dietla	Plac zabaw	MZUK	1.Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego placu zabaw, wykonanie nasadzeń roślinności oraz wymiana koszy na śmieci -Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego Termin realizacji: 16 tygodni od dnia podpisania umowy (konieczność uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków) 2.Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku Dietla poprzez remont alejek, tarasów, murków oporowych, schodów terenowych (konieczność uzyskania pozwolenia od Konserwatora Zabytków)

II/10	Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki - filia nr 2.	5 000 zł	MBP ul. Gospodarcza	Zakup nowości wydawniczych	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 297 447 zł						
III/4	Poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców między ul. Kilińskiego i ul. Ordonówny.	297 447 zł	ul. Ordonówny/ Kilińskiego	Chodniki, miejsca postojowe	MZUK	Trwają konsultacje ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz autorem projektu co do koncepcji zagospodarowania terenu.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 332 830 zł						
IV/1	Druga od 30 lat rewitalizacja chodników na osiedlu Środula - Plac Braci Koźuchów.	317 830 zł	Plac Braci Koźuchów	Alejki i nasadzenia	MZUK	W dniu 29 marca 2019 roku odbyło się spotkanie z autorem projektu, na którym ustalono zakres prac. Trwa przygotowywanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.
IV/4	Zaczytana Środula - zakup książek dla biblioteki filia nr 1.	15 000	MBP ul. Kossaka	Zakup książek	MBP	Planowa realizacja od IV.2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 344 848 zł						
V/1	Strefa wypoczynku "Wawel".	344 848	ul. Narutowicza	Rewitalizacja skweru	MZUK	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 429 121 zł						
VI/2, VI/9	Bajkowy plac zabaw „Zatoka piratów”- modernizacja starego placu zabaw w Parku przy ul. Mościckiego.	419 121	ul. Mościckiego	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
VI/5	Zakup nowości wydawniczych.	5 000	MBP ul. Parkowa	Zakup książek	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 367 200 zł						
VII/8	Bezpieczna droga do SP nr 23 przy ul. W. Jagiełły 3.	170 000	ul. Długosza/Jagiełły	Sygnalizacja świetlna	MZUK	Wyłoniono Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej.
VII/5	Siłownia plenerowa dla każdego ul. Dmowskiego.	110 000	ul. Dmowskiego	Siłownia plenerowa	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
VII/1	Zakup nowości wydawniczych do filii nr 14.	4 000 zł	ul. Jagiełły	Zakup książek	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.

VIII/2	Czyszczenie koryta „Potoku Zagórskiego”.	80 000 zł	ul. Stańczyka	Czyszczenie koryta potoku	MZUK	1.Oczyszczenie koryta Potoku Zagórskiego na kolejnym odcinku 100 metrów – zadanie zrealizowane. Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy na II etap zadania.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 435 154 zł						
VIII/13	Rewitalizacja skwerku przy przychodni ul. Kisielewskiego.	220 000	ul. Kisielewskiego	Nasadzenia/ alejki	MZUK	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.
VIII/6	Klimatyzacja w bibliotece – zakup i montaż filia nr 15 – MEC.	25 000 (12 500 Gmina + 12 500 SM Hutnik)	ul. Kisielewskiego	Zakup i montaż klimatyzacji	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 236 200 zł						
IX/3	Wymiana nawierzchni drogi ul. G. Zapolskiej.	236 200	ul. Zapolskiej	Remont drogi	MZUK	Trwa przygotowanie postępowania na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 242 099 zł						
X/1	Wymiana nawierzchni chodnika oraz utworzenie miejsc parkingowych – ul. Św. St. Biskupa.	137 099	ul. Św. St. Biskupa.	Chodnik i parking	MZUK	W opracowaniu Programu Funkcjonalno Użytkowego.
X/3	Klimatyzacja w bibliotece - zakup i montaż.	15 000	MBP ul. Kalinowa	Zakup i montaż klimatyzacji	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
X/2	Budowa parkingu przy ul. Wrzosowej.	90 000	ul. Wrzosowa	Parking	MZUK	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 22 lipca do 9 sierpnia 2019
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 248 741 zł						
XI/7	Jump Park.	150 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Trampoliny	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
XI/1	Przyroda dla Sosnowca: ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	26 000	ul. Szybowa/ Dybowskiego	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza.	MZUK	1.Karmnik+stojak – zakupiono, 2.Tablice edukacyjne, filary wiedzy, stelaże dębowe – zamówiono: czas realizacji do 60 dni, 3.Hotel dla owadów, budki lęgowe – oczekujemy na ofertę cenową.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 262 701 zł						
XII/3	Budowa placu zabaw typu pumtrack.	262 701	ul. Orłąt Lwowskich	Pumtrack	MOSiR	W dniu 2.04.2019 roku projektant złożył w siedzibie jednostki PFU. Po jego zaakceptowaniu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 084 zł						
XIII/2 XIII/4	Wykonanie chodnika z kostki na ul. Wagowej 64-70 oraz miejsca parkingowe na ul. Wagowej 60-70.	225 700	ul. Wagowa	Chodnik, miejsca postojowe	MZUK	Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU -termin realizacji 7 tygodni od dnia podpisania umowy.
XIII/3	Zakup książek oraz projektora do MBP filia nr 10.	3000 zł	ul. Główna	Książki, projektor	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
XIII/6	Osiedle Broniewskiego – budowa miejsc parkingowych.	50 084 zł	ul. Broniewskiego	Parking	MZUK	Zgodnie z Harmonogramem remontów Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu prace zaplanowane są w okresie od 1 do 18 października 2019 roku.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 045 zł						
XIV/3	Budowa stacji rowerów miejskich w Porąbce ul. Zagórska/ul. Wiejska.	149 045 zł	ul. Wiejska / ul. Zagórska	Stacja rowerowa	WIM	Realizacja inwestycji w 2020 w ramach kolejnego etapu budowy stacji rowerowych na terenie Sosnowca.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 256 271 zł						
XV/2	Remont ul. Spadochroniarzy na osiedlu Juliusz.	250 000	ul. Spadochroniarzy	Remont drogi	MZUK	1.Wyłoniono Wykonawcę Zewnętrznego na opracowanie PFU -termin realizacji 7 tygodni od dnia podpisania umowy 2.Złożono wnioski o wycinkę drzew, których stan zdrowotny zagraża bezpieczeństwu.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 197 845 zł						
XVI/3	Rozbudowa świetlicy integracyjnej dla mieszkańców Dzielnicy Ostrowy Górnicze – ul. Gałczyńskiego.	197 845	ul. Gałczyńskiego	Kontener	MOSiR	W dniu 26.03.2019 roku otwarto oferty w przetargu na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Wartość najniższej oferty wynosi

						566.685 zł brutto przy budżecie 386.882 zł brutto. Obecnie analizowane są warianty dalszego postępowania.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 056 zł						
XVII/3	"Nasza Przystań".	234 056	ul. Skwerowa	Przystań	MOSiR	Dnia 14.03.2019 roku podpisano umowę na opracowanie PFU, które posłuży do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj.
XVII/2	Zakup książek dla biblioteki.	3 000	MBP ul. Krakowska	Zakup książek	Biblioteka	Planowa realizacja od IV.2019r.
XVIII STREFA EDUKACJI - SZKOŁY 1 400 000 zł						
Strefa szkolna mała – 700.000 zł						
XVIII/3/M/S	Rewitalizacja obiektów sportowych przy SP 20.	700 000	ul. Andersa	Boisko	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
Strefa szkolna duża – 700.000 zł						
XVIII/3/D/S	EduPark - nauka poprzez zabawę oraz modernizacja istniejącego parkingu przy SP 9.	700 000	ul. Braci Mieroszewskich	Rewitalizacja placu szkolnego	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
Pracownie tematyczne szkoły duże						
XVIII/1/D/T	Nowoczesna pracownia językowa SP 6.	50 000	ul. Legionów	Pracownia językowa	SP nr 6	W trakcie realizacji
XVIII/3/D/T	Pracownie fizyczne na miarę XXI wieku IV LO.	50 000	Plac Zillingera	Pracownia fizyczna	IV LO	Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie w drugiej połowie kwietnia 2019r.
XVIII/4/D/T	Modernizacja pracowni chemicznej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia chemiczna	ZSO nr 3	W trakcie realizacji
XVIII/2/D/T	Modernizacja fizycznej pracowni przedmiotowej w ZSO nr 3.	50 000	ul. Piłsudskiego	Pracownia fizyczna	ZSO nr 3	W trakcie realizacji
Pracownie tematyczne szkoły małe						
XVIII/9/M/T	Laboratorium ekologiczne "Ujarzmić zagórskiego smoga" LO IX	50 000	ul. Dormana 9A	Pracownia ekologiczna	IX LO	Zakupiono część wyposażenia do pracowni ekologicznej, aktualnie na etapie rozpatrywania kolejnych ofert dostawców.
XVIII/4/M/T	Modernizacja pracowni biologiczno - chemicznej SP 47.	50 000	ul. Białoostocka	Pracownia biologiczno – chemiczna	SP nr 47	W trakcie realizacji

XVIII/1/M/ T	Szkolne mini studio muzyczne (pracownia muzyczna) SP 12.	50 000	ul. Baczyńskiego 14	Pracownia muzyczna	SP nr 12	W trakcie realizacji
XVIII/5/M/ T	Modernizacja pracowni geograficzno – fizycznej SP 47.	50 000	ul. Białostocka	Pracownia geograficzno - fizyczna	SP nr 47	W trakcie realizacji
XVIII/8/M/T	Instalacja pracowni tematycznej (językowej) w SP 21.	50 000	ul. Zawodzie 34	Pracownia językowa	SP nr 21	W trakcie realizacji, na etapie zbierania ofert na wykonanie zadania.
XVIII STREFA EDUKACJI - PRZEDSZKOLA 600 000 zł						
Strefa Przedszkolna Mała						
XVIII/9/M/ P	Modernizacja placu zabaw przy PM nr 38.	200 000	ul. Krzywoustego 6	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
XVIII/5/M/ P	Rewitalizacja ogrodu przedszkolnego przy PM 33.	200 000	ul. Ogrodowa 6	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
Strefa Przedszkolna Duża						
XVIII/1/D/ P	Atrakcyjny przedszkolny plac zabaw PM 45.	200 000	ul. Kisielewskiego 4a	Plac zabaw	WIM	Trwa procedura wyłonienia wykonawców.
Niezrealizowane zadania z IV edycji						
V/3,4	Remont drogi asfaltowej ul. M. Maliny.	373 173 zł	ul. Maliny	Remont drogi	MZUK	W trakcie realizacji. Termin odbioru 2 maja 2019r.
VI/4	Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy.	428 826 zł	Bulwar Czarnej Przemszy	Ścieżka rowerowa	WIM	W trakcie realizacji zgodnie z umową realizacja inwestycji w drugiej połowie czerwca.
IX/4	Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej.	243 690 zł	ul. Zapolskiej	Parking	WIM	Na etapie opracowania dokumentacji projektowej wraz z przebudowa sygnalizacji świetlnej.