

| Nr projektu | Tytuł projektu | Wartość projektu | Lokalizacja | Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia) | Jednostka realizująca | Stan realizacji |
|---|---|------------------|-------------------|---|-----------------------|--|
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 200 755 zł | | | | | | |
| BO20/I/1 | Nowoczesny plac zabaw w „Ogrodzie zabaw dziecięcych im. Baczyńskiego w Miłowicach”. | 200 755 | Osiedle Kalety | Plac zabaw | WIM | Realizacja zakończona. Wykonawca zgłosił obiekt do odbioru. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 484 239 zł | | | | | | |
| BO/II/7 | Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Staropogońskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej. | 484 239 | ul. Staropogońska | Plac zabaw + siłownia + skwer | WIM | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 275 138 zł | | | | | | |
| BO20/III/3 | Budowa toru rowerowego typu pumptrack. | 275 138 | Stawiki | Tor rowerowy | MOSIR | Zadanie skierowane do realizacji w 2021 roku. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 335 619 zł | | | | | | |
| BO20/IV/1 | Rozbudowa oraz modernizacja placu zabaw między ul. Norwida, Rodakowskiego, Witkiewicza. | 335 619 | ul. Norwida | Plac zabaw | WIM | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 349 962 zł | | | | | | |
| BO20/V/1 | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 4. | 5000 | ul. Zamkowa | Zakup książek | MBP | Zrealizowany |
| BO20/V/3 | Fabryka aktywności od juniora do seniora. | 344 962 | ul. Legionów | Plac zabaw + siłownia | WIM | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 428 888 zł | | | | | | |
| BO20/VI/2 | Zakup nowości wydawniczych dla oddziału dla Dzieci i Młodzieży ul. Parkowa 1A. | 7000 | ul. Parkowa 1A | Zakup książek | MBP | Zrealizowany |
| BO20/VI/4 | Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i siatkówki na osiedlu Naftowa. | 120 000 | Osiedle Naftowa | Boisko | WIM | Opracowano projekt funkcjonalno - użytkowy. Realizacja jest uzależniona od stanowiska SM POŁUDNIE. Gmina zabezpieczyła środki na realizację zadania w 2021r. |

| | | | | | | |
|--|---|---------|--|--|------|---|
| BO20/VI/7 | Kino w ogrodzie – zakup telebimu oraz zbiorów multimedialnych dla Mediateki. | 250 000 | Mediateka, ul. Kościelna | Zakup telebimu | MBP | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 370 441 zł | | | | | | |
| BO20/VII/2 | Tężnia solankowa na Zagórzcu – zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. | 370 441 | ul. Kępa | Tężnia solankowa | WIM | Termin realizacji został wydłużony do 5 lutego 2021r. - uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 439 799 zł | | | | | | |
| BO20/VIII/4 | Modernizacja placu zabaw ul. Białoostocka. | 400 000 | ul. Białoostocka | Plac zabaw | WIM | Zrealizowany |
| BO20/VIII/7 | Kreatywna ścieżka. | 60 000 | ul. Kielecka | Chodnik + urządzenia sensoryczne | MZUK | Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano roboty budowlane. Wykonawca ma do wykonania w terminie do 30 kwietnia 2021 roku dwie gry termoutwardzalne, których obecnie nie można było wykonać ze względu na warunki atmosferyczne. |
| BO20/VIII/8 | Remont chodników osiedlowych ul. 11 Listopada . | 38 000 | ul. 11 Listopada | Chodnik | MZUK | Zrealizowany |
| BO20/VIII/11 | Miejsca parkingowe / postojowe na ul. Koszalińskiej. | 160 000 | ul. Koszalińska | Miejsca postojowe | MZUK | Opracowano projekt funkcjonalno - użytkowy. Opracowano dokumentację projektową. Termin robót budowlanych wydłużono do 30 kwietnia 2021 roku ze względu na konieczność skoordynowania prac z Wykonawcą wymieniającym słupy oświetleniowe znajdujące się na terenie objętym inwestycją. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW 229 737 zł | | | | | | |
| BO20/IX/2 | Zagospodarowanie placu przed biblioteką. Zakup książek i sprzętów do biblioteki Filia nr 3. | 229 737 | ul. Klonowa | Zagospodarowanie placu | WIM | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 243 780 zł | | | | | | |
| BO/X/2 | Rozbudowa obecnego skweru i montaż 10 stanowiskowej siłowni plenerowej. | 243 780 | ul. Kalinowa | Siłownia | WIM | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 249 917 zł | | | | | | |
| BO20/XI/1 | W zgodzie z przyrodą – trzy sposoby na aktywną Niwkę. | 243 917 | ul. Dybowskiego, ul. Kopalniana, ul. Szybowa | Boisko do gry w bulle + wybieg dla psów + ścieżka edukacyjna | MZUK | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca robót budowlanych nie przystąpił do przekazania placu |

| | | | | | | |
|--|--|---------|----------------------|-----------------------------------|-------|---|
| | | | | | | budowy, a tym samym do zrealizowania robót w terminie umownym. Odstąpiono od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Na sesji styczniowej zostanie utworzone nowe zadanie jako zadanie inwestycyjne. MZUK przystąpi do ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin i traw. Zakupiono figury: motyla, biedronki, wiewiórki. |
| BO20/XI/6 | Pomagamy bibliotece i wspieramy jej czytelników. | 6 000 | ul. Wojska Polskiego | Zakup książek | MBP | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 263 385 zł | | | | | | |
| BO20/XII/2 | Skatepark Trójkąt Trzech Cesarzy. | 263 385 | ul. Orłąt Lwowskich | Skatepark | MOSIR | Zrealizowany |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 232 724 zł | | | | | | |
| BO20/XIII/1 | Zakup książek dla MBP nr 10 w Sosnowcu. | 5 000 | ul. Główna | Zakup książek | MBP | Zrealizowany |
| BO20/XIII/4 | Zielone płuca osiedla. Strefa rekreacji aleja róż. | 227 724 | ul. Wagowa | Skwer | WIM | Zadanie zrealizowane w zakresie wykonania alejek, montażu ławek, lamp oświetleniowych i wyznaczenia terenu pod nasadzenia. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 149 815 zł | | | | | | |
| BO20/XIV/2 | Włączenie skweru przy Zorzy do monitoringu miejskiego. Montaż tablicy ogłoszeniowej. | 149 815 | ul. Zagórska | Monitoring + tablica ogłoszeniowa | WOI | Zadanie zakończone. Aktualnie trwa podpisywanie umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej z Tauron Dystrybucja. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 258 985 zł | | | | | | |
| BO20/XV/6 | Remont ul. Czołgistów. | 258 985 | ul. Czołgistów | Zatoczki postojowe | MZUK | Opracowano projekt funkcjonalno - użytkowy. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano skwer. W trakcie wykonywania robót budowlanych. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 199 172 zł | | | | | | |
| BO20/XVI/1 | Zakup książek do MBP Filia nr 11. | 5 000 | ul. Gałczyńskiego | Zakup książek | MBP | Zrealizowany |
| BO20/XVI/2 | Wykonanie chodnika – bezpiecznik dla pieszych. | 194 172 | ul. Feliks | Chodnik | MZUK | Opracowano dokumentację projektową. Ze względu na wydłużający się proces uzyskania stosownych decyzji |

| | | | | | | |
|--|---|------------|-------------------------|--|-----|---|
| | | | | | | administracyjnych zezwalających na realizację inwestycji oraz mając na względzie cały proces skoordynowania robót z Sosnowieckimi Wodociągami S.A. oraz Wydziałem Inwestycji nie udało się zrealizować robót budowlanych w roku 2020. Na sesji styczniowej utworzone zostanie nowe zadanie jako zadanie inwestycyjne. MZUK niezwłocznie przystąpi do ogłoszenia kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. |
| LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 237 644 zł | | | | | | |
| BO20/XVII/1 | MBP – Zakup książek dla biblioteki Filia nr 13. | 4 000 | ul. Krakowska | Zakup książek | MBP | Zrealizowany |
| BO20/XVII/2 | Remont korytarza i toalet w MK Maczki oraz zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego. | 233 644 | MK Maczki | Remont korytarza + zakup sprzętu | WIM | Trwają prace końcowe związane z realizacją. |
| XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł | | | | | | |
| BO20/O/16 | Park linowy, trampoliny, tężnia solankowa w Parku im. Jacka Kuronia. | 1 000 000 | Park im. Jacka Kuronia | Park linowy, trampoliny tężnia solankowa | WIM | Termin realizacji został wydłużony do 19 lutego 2021r. - uzależniony od panujących warunków atmosferycznych. |
| Niezrealizowane zadania z IV edycji | | | | | | |
| VI/4 | Łącznik Bulwaru Czarnej Przemszy z Bulwarem Brynicy. od ul.1 Maja do ul. Przyjaciół Żołnierza | 428 826 zł | Bulwar Czarnej Przemszy | Ścieżka rowerowa | WIM | Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30 listopada 2020r. |
| IX/4 | Realizacja zespołu parkingów przy ul. Zapolskiej. | 243 690 zł | ul. Zapolskiej | Parking | WIM | Opracowano dokumentację projektową. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinansowania, planowana w latach 2021r./2022r. |