

Sprawozdanie z realizacji VII edycji Budżetu Obywatelskiego III kwartał 2021r

| Nr. projektu | Tytuł | Wartość | Lokalizacja | Rodzaj projektu i jednostka realizująca | | Stan realizacji |
|--|--|----------------|-------------------------------------|--|-----|---|
| Lokalna Strefa Konsultacyjna – Milowice - 203 675 zł | | | | | | |
| I/5 | Rewitalizacja Starego Parku w Milowicach remont części alejek – ul. Studzienna. | 203 675 zł | Park Poniatowskiego, ul. Studzienna | alejki | WIM | Umowa z Wykonawcą została zwarta w dniu 11.08.2021r. (termin obowiązywania umowy do 11.12.2021r.) Oczekiwanie na wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę warunkującego realizację robót budowlanych. |
| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Pogoń - 489 014 zł | | | | | | |
| II/9 | Perła Pogoni - rewitalizacja gloriety w Parku Dietla. | 469 014 zł | Park Dietla, ul. Żeromskiego | renowacja gloriety | WIM | Końcowy etap procedury przetargowej - oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą. |
| II/6 | Zakup nowości wydawniczych wraz z doposażeniem biblioteki dla filii nr 2 Rudna IV MBP. | 10 000 zł | MBP - filia nr 2, ul. Gospodarcza | książki | MBP | Zrealizowano |
| II/3 | W Pogoni za książką 2020. | 10 000 zł | MBP – filia nr 17, ul. Będzińska | książki | MBP | Zrealizowano |
| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Stary Sosnowiec - 274 314 zł | | | | | | |
| III/3 | PsiLądek Dobrej Zabawy wraz z uporządkowaniem skweru przy ulicy Królewskiej. | 270 000 zł | ul. Królewska | wybieg dla psów | WIM | Umowa z Wykonawcą została zwarta w dniu 11.08.2021r. (termin obowiązywania umowy do 11.12.2021r.) Oczekiwanie na wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę warunkującego realizację robót budowlanych. |
| III/2 | Książka dla każdego. | 4 314 zł | MBP – filia nr 20, ul. Piłsudskiego | książki | MBP | Zrealizowano |

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Środula - 338 957 zł

| | | | | | | |
|------|---|------------|---------------------------------|---------------------------|-----|---|
| IV/1 | Rewitalizacja Parku przy ul. S. Okrzei. | 338 957 zł | Park Środula Okrzei, ul. Okrzei | alejki, mała architektura | WIM | Umowa z Wykonawcą została zwarta w dniu 15.09.2021r. (termin obowiązywania do 03.04.2022r.) Aktualnie na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. |
|------|---|------------|---------------------------------|---------------------------|-----|---|

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kukulek, Sielec, Andersa - 353 304 zł

| | | | | | | |
|-----|--|------------|-----------|---|------|---|
| V/2 | Budowa ogólnodostępnych miejsc parkingowych ul. Wawel. | 353 304 zł | ul. Wawel | miejsca parkingowe, uporządkowanie terenu | MZUK | <ol style="list-style-type: none"> Opracowano aktualizację Programu Funkcjonalno Użytkowego. Pierwsze postępowanie na zaprojektuj i wybuduj unieważniono ze względu na złożenie ofert przewyższających zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. Drugie postępowanie na zaprojektuj i wybuduj unieważniono ze względu na złożenie ofert przewyższających zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania. W listopadzie zostanie ogłoszone trzecie postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy, z terminem realizacji do 30 kwietnia 2021 roku. |
|-----|--|------------|-----------|---|------|---|

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Centrum - 438 804 zł

| | | | | | | |
|------|--|------------|---------------------------------|----------------------------------|-----|---|
| VI/8 | Cuda na kiju: ścieżka zdrowia, oczko wodne. Bezpieczna rehabilitacja i profilaktyka – ul. Ostrogórska. | 388 804 zł | Park Harcerski, ul. Ostrogórska | ścieżka zdrowia, oczko wodne | WIM | Procedura przetargowa została wznowiona po raz piąty z uwagi na brak ofert w czwartym postępowaniu. |
| VI/2 | Zakup sprzętu do digitalizacji i zakup zbiorów dla Zagłębiowskiej Mediateki. | 50 000 zł | Mediateka, ul. Kościelna | sprzęt do digitalizacji, książki | MBP | Zrealizowano |

| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Północ - 373 699 zł | | | | | | |
|--|---|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------|---|
| VII/5 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Jana Długosza. | 69 000 zł | ul. Długosza | miejsca parkingowe | MZUK | Zrealizowano |
| VII/2 | Modernizacja placu zabaw na ul. Dworskiej. | 300 000 zł | ul. Dworska | plac zabaw | WIM | Procedura przetargowa - oczekiwanie na podpisanie umowy z Wykonawcą. |
| VII/1 | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Zagórze Północ. | 4 699 zł | MBP – filia nr 14, ul. Jagiełły | książki | MBP | Zrealizowano |
| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Zagórze Południe - 444 976 zł | | | | | | |
| VIII/6 | Modernizacja placu zabaw ul. Lenartowicza. | 200 000 zł | ul. Lenartowicza | plac zabaw | WIM | Umowa z Wykonawcą została zwarta w dniu 06.10.2021r. Umowny termin zakończenia realizacji zadania to 24.04.2022r. |
| VIII/4 | Strefa rolkowo - tyrolkowa i gier planszowych przy ul. Lenartowicza. | 344 900 zł | ul. Lenartowicza | pumptrack, tyrolka | MOSiR | Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin zakończenia inwestycji 14.12.2021 roku |
| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Klimontów, Dańdówka - 231 810 zł | | | | | | |
| IX/5 | Budowa parkingów oraz remont chodnika przy SP nr 25 – ul. Krasickiego, ul. Lompy. | 231 810 zł | ul. Krasickiego, ul. Lompy | miejsca parkingowe, chodnik | MZUK | Postępowanie na zaprojektuj i wybuduj zostanie ogłoszone do 5 listopada 2021 roku. |

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kalinowa - 246 236 zł

| | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------------------------|--|-----|---|
| X/2 | III etap rozbudowy obecnego skweru przy ul. Kalinowej. | 240 236 zł | ul. Kalinowa | boisko do gry w bulle, ścianka wspinaczkowa, jump park | WIM | Umowa z Wykonawcą została zwarta w dniu 06.10.2021r. (termin obowiązywania umowy do 24.04.2022r.) |
| X/6 | Zakup nowości wydawniczych do filii nr 7 Dańdówka. | 3 000 zł | MBP – filia nr 7, ul. Kalinowa | książki | MBP | Zrealizowano |
| X/1 | Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 5 Walcownia. | 3 000 zł | MBP – Filia nr 5, ul. Maliny | książki | MBP | Zrealizowano |

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Niwka, Bobrek - 251 232 zł

| | | | | | | |
|------|--|------------|--|------------|-------|--|
| XI/6 | Plac zabaw przy stadionie AKS Niwka. | 246 232 zł | AKS Niwka, ul. Orłąt Lwowskich | plac zabaw | MOSIR | Zadanie w toku realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin zakończenia to 17.12.2021 roku |
| XI/5 | Wspieramy czytelników książek - pomagamy bibliotece. | 5 000 zł | MBP – filia nr 6, ul. Wojska Polskiego | książki | MBP | Zrealizowano |

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Modrzejów, Jęzor, Bór - 265 743 zł

| | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|---|------|--|
| XII/3 | Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21. | 230 000 zł | ul. Zawodzie | miejsca parkingowe, uporządkowanie skweru | MZUK | 1. Opracowano dokumentację projektową. 2. W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane. |
|-------|--|------------|--------------|---|------|--|

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Kazimierz Górniczy - 234 699 zł

| | | | | | | |
|--------|--------------------------|------------|---|---|------|--|
| XIII/4 | Kompleks do grillowania. | 230 000 zł | Park Miejski im. J. Kuronia, ul. Armii Krajowej | zadaszony grill, palenisko, oświetlenie | MZUK | 1. Opracowano dokumentację projektową – Wykonawca miał termin umowy do 13 października 2021 roku. Jesteśmy na etapie sprawdzania dokumentacji projektowej. 2. Do 5 listopada zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane. |
|--------|--------------------------|------------|---|---|------|--|

| | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|------|---|
| XIII/3 | Zakup książek do MBP filia nr 10 w Sosnowcu. | 4 699 zł | MBP – filia nr 10, ul. Główna | książki | MBP | Zrealizowano |
| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Porąbka - 150 458 zł | | | | | | |
| XIV/1 | Bezpieczna Porąbka - ulice Łukasiewicza i Wiejska. | 150 458 zł | ul. Łukasiewicza, ul. Wiejska | próg zwalniający, tablica elektroniczna, wiata przystankowa | MZUK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Opracowano docelową organizację ruchu. 2. Zadanie zostało przeniesione na sesji wrześniowej z zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące. 3. Wytyczono 4 nowe przejścia dla pieszych – jesteśmy w trakcie obniżania krawężników, zostało wykonane nowe oznakowanie poziome grubowarstwowe na 6 przejściach dla pieszych, zamontowano znaki aktywne, zamontowano częściowo pozostałe oznakowanie pionowe, jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na zakup wraz z dostawą i montażem radarowych wyświetlaczy prędkości, trwają konsultacje z autorką projektu oraz z WDR w celu ustalenia nowej lokalizacji progu wyspowego. |
| Lokalna Strefa Konsultacyjna - Juliusz - 261 730 zł | | | | | | |
| XV/2 | Remont chodników na osiedlu Juliusz wraz z zatokami parkingowymi. | 254 730 zł | ul. Czołgistów, ul. Saperów, ul. Komandosów, ul. Spadochroniarzy | chodniki, zatoki parkingowe | MZUK | <ol style="list-style-type: none"> 1. Postępowanie na zaprojektuj i wybuduj zostanie ogłoszone do 5 listopada 2021 roku – dotyczy ul. Saperów 11. 2. Postępowanie na roboty budowlanego zostanie ogłoszone do 5 listopada 2021 roku – dotyczy chodników wzdłuż ul. Czołgistów. |
| XV/1 | Zakup nowości wydawniczych dla MBP, filia nr 18. | 7 000 zł | MBP – filia nr 18, ul. Spadochroniarzy | książki | MBP | Zrealizowano |

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Ostrowy Górnicze - 201 532 zł

| | | | | | | |
|-------|---|------------|---------------------------------------|---------|------|---|
| XVI/2 | Budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej. | 201 532 zł | od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej | chodnik | MZUK | <p>1. Dwa postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej zostały unieważnione – złożone oferty uwzględniały zbyt wysokie kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej.</p> <p>2. W ramach trzeciego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej wyłoniono Wykonawcę. W dniu 13 października rozwiązano umowę z Wykonawcą za porozumieniem stron ze względu na zmianę lokalizacji przebiegu chodnika i ścieżki rowerowej przez zarządcę dróg – całkowita zmiana zakresu w stosunku do pierwotnego przedmiotu zamówienia</p> <p>3. Po zatwierdzeniu nowej koncepcji zagospodarowania terenu zostanie ogłoszone nowe postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej z wykonaniem w przyszłym roku.</p> |
|-------|---|------------|---------------------------------------|---------|------|---|

Lokalna Strefa Konsultacyjna - Maczki, Kolonia Cieśle - 239 817 zł

| | | | | | | |
|--------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------|---|
| XVII/3 | Bezpieczne Maczki – ul. Krakowska. | 234 817 zł | ul. Krakowska | sygnalizacja świetlna | MZUK | <p>1. Opracowano dokumentację projektową – Wykonawca miał termin umowy do 30.09.2021 roku.</p> <p>2. Do 5 listopada zostanie ogłoszone postępowanie na roboty budowlane – wartość kosztorysowa robót wynosi 481 439,46 zł brutto.</p> |
|--------|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|------|---|

Ogólnomiejaska Strefa Konsultacyjna - 1 000 000 zł

| | | | | | | |
|------|---|------------|------------------------------|------------|-----|---|
| O/22 | Tężnia solankowa w Parku Sieleckim - Zdrowie i wypoczynek dla wszystkich. | 800 000 zł | Park Sielecki, ul. 3-go Maja | tężnia | WIM | Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy. |
| O/6 | Budowa funkcjonalnego placu zabaw - PM nr 39 – ul. Dmowskiego. | 200 000 zł | PM nr 39, ul. Dmowskiego | plac zabaw | WIM | Teren budowy został przekazany Wykonawcy. |