

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW X EDYCJI BUDŻETU  
OBYWATELSKIEGO MIASTA SOSNOWCA – II kwartał**

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu ( np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE 257 000 zł</b>						
BO24/I/1	Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej.	257 000 zł	ul. Przygraniczna	Siłownia	SI	W dniu 12.06.24r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II POGOŃ 677 000 zł</b>						
BO24/II/ 2	Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota – Roweckiego.	647 000 zł	ul. Grota – Roweckiego	Plac zabaw	SI	W dniu 12.06.24r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
BO24/II/ 11	W POGONI ZA KSIĄŻKĄ. Zakup książek do biblioteki – F17 Pogoń.	10 000 zł	ul. Będzińska	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
BO24/II/ 9	Zakup nowości wydawniczych oraz sztalgę ekspozycyjnych dla Filii nr 2 - Rudna IV.	20 000 zł	ul. Gospodarcza	Zakup książek	MBP	Projekt zrealizowany.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III STARY SOSNOWIEC 357 000 zł</b>						
BO24/III/1	Remont ulicy Dalekiej w Sosnowcu.	357 000 zł	ul. Daleka	Remont ulicy	MZUK	W dniu 21.06.2024r. zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania umowy: do 4.10.2024r. W dniu 7.07.2024r. przekazano wykonawcy teren budowy. W trakcie opracowywania tymczasowej organizacji ruchu.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV ŚRODULA 453 000 zł						
BO24/IV/1	Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów.	453 000 zł	Plac im. Braci Kożuchów	Alejki	SI	W dniu 12.06.24r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA 479 000 zł						
BO24/V/3,6	Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów.	270 000 zł	ul. Legionów	Plac zabaw	SI	W dniu 12.06.24r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
BO24/V/7	Gamingowe Centrum Sielca.	89 000 zł	ul. Zamkowa	Multimedialna pracownia	MBP	W trakcie realizacji, trwa rozeznanie rynku.
BO24/V/8	Silent disco Sosnowiec.	120 000 zł	Park Sielecki	Impreza plenerowa	WKP	Projekt zrealizowany.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VI CENTRUM 586 000 zł						
BO24/VI/8	ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej.	586 000 zł	ul. Warszawska	Parking	MZUK	W dniu 18.04.2024r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania umowy: do 24.10.2024r. W dniu 9.07.2024r. wykonawca złożył dokumentację projektową do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VII ZAGÓRZE PÓŁNOC 504 000 zł						
BO24/VII/8	Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń.	504 000 zł	ul. Braci Mieroszewskich	Alejki	MZUK	W trakcie ogłaszania postępowania na zakup materiałów budowlanych oraz elementów małej architektury. Realizacja projektu siłami własnymi MZUK.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – VIII ZAGÓRZE POŁUDNIE 619 000 zł						
BO24/VIII/8	Bezpieczna droga do przedszkola i rewitalizacja skweru przy ul. Gwiazdnej.*	619 000 zł *	ul. Gwiazdna	Remont drogi, alejek	MZUK	W dniu 16.07.2024r. zawarto porozumienie pomiędzy SM „Hutnik” , a Gminą Sosnowiec w zakresie wspólnej realizacji zadania.

						Realizacja projektu siłami własnymi MZUK - remont drogi oraz placu postojowego, rozbiórka starego asfaltowego boiska, zdegradowanego asfaltu na skwerku oraz starych nawierzchni brukarskich.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IX KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA 296 000 zł</b>						
BO24/IX/2	Remont alejek w Parku im. Wandy Malczewskiej.	296 000 zł	Park im. Wandy Malczewskiej	Alejki	MZUK	W trakcie ogłaszania postępowania na zakup materiałów budowlanych, materiałów do wymiany oświetlenia w Parku oraz na zakup elementów małej architektury. Realizacja projektu siłami własnymi MZUK
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – X KALINOWA 322 000 zł</b>						
BO24/X/1,6	Park - ul. Mariana Maliny.	322 000 zł	ul. Mariana Maliny	Alejki	MZUK	W dniu 17.06.2024r. rozpoczęcie robót budowlanych siłami własnymi MZUK. Roboty budowlane obejmują: remont alejek, montaż palisad betonowych w centralnej części parku – wokół istniejącego klombu, modernizację oświetlenia parkowego, montaż elementów małej architektury, wykonanie nowych nasadzeń.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XI BOBREK, NIWKA 326 000 zł</b>						
BO24/XI/2,1 2	Remont nawierzchni ulic Kopalnianej i Bronowej.	326 000 zł	ul. Kopalniana, ul. Bronowa	Remont drogi	MZUK	W dniu 21.06.2024r. roku zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania umowy: do 4.10.2024r. W dniu 7.07.2024r. przekazano wykonawcy teren budowy. W trakcie opracowywania tymczasowej organizacji ruchu.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XII MODRZEJÓW, JĘZOR, BÓR 347 000 zł</b>						
BO24/XII/1	Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin.	347 000 zł	Park Modrzejów, Wygoda ul. Powstańców	Park linowy	SI	W dniu 12.06.24r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca

						opracowuje dokumentację projektową.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIII KAZIMIERZ GÓRNICZY 299 000 zł</b>						
BO24/XIII/1	„Zielony Zakątek”, „Aleja Róż”.	209 000 zł	ul. Wagowa	Skwer	MZUK	Projekt zrealizowany.
BO24/XIII/2	Zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 10 w Sosnowcu.	9 000 zł	ul. Główna	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XIV PORĄBKA 176 000 zł</b>						
BO24/XIV/1	Remont i modernizacja ulicy Arctowskiego.	176 000 zł	ul. Arctowskiego	Remont drogi	MZUK	W dniu 21.06.2024r. zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania umowy: do 4.10.2024r. W dniu 7.07.2024r. przekazano Wykonawcy teren budowy. W trakcie opracowywania tymczasowej organizacji ruchu.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XV JULIUSZ 342 000 zł</b>						
BO24/XV/4	Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów.	237 000 zł	ul. Czołgistów	Wybieg dla psów	SI	W dniu 12.06.24r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
BO24/XV/3	Zakup nowości wydawniczych dla MBP Filia nr 18.	10 000 zł	ul. Saperów	Zakup książek	MBP	W trakcie realizacji.
BO24/XV/1	Zatoki parkingowe, ul. Saperów 13.	95 000 zł	ul. Saperów	Parking	MZUK	W dniu 21.03.2024r. zawarto umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Termin wykonania umowy: do 5.09.2024r. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano nawierzchnię utwardzoną z betonowych płyt otworowych oraz kostki brukowej, wymieniono krawężniki betonowe.

						W trakcie realizacji - montaż ławek.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVI OSTROWY GÓRNICZE 254 000 zł</b>						
BO24/XVI/2, 4	Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górnich.	254 000 zł	ul. Gałczyńskiego	Plac zabaw	SI	W dniu 12.06.24 r. podpisano umowę z wykonawcą realizującym zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.
<b>LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – XVII MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 309 000 zł</b>						
BO24/XVII/3	Rewitalizacja skweru – alejka od apteki do Lewiatana przy ul. Krakowskiej.	309 000 zł	ul. Krakowska	Alejka, schody, mała architektura	MZUK	W dniu 8.05.2024r. zawarto umowę z wykonawcą na roboty budowlane. Termin wykonania umowy: do 25.09.2024r. Wykonano remont alejki, schodów terenowych oraz zatoczek pod montaż ławek. W trakcie realizacji - montaż ławek i koszy na śmieci, montaż poręczy, wymiana dwóch słupów oświetlenia parkowego, wykonanie nasadzeń.
<b>XVIII STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 1 000 000 zł</b>						
BO24/O/26	BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe.	1.000.000 zł	Balaton	Strefa rekreacyjno - wypoczynkowa	SI	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. W dniu 02.07.24r. dokonano otwarcia ofert dodatkowych, a następnie po weryfikacji dokonano wyboru wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowane podpisanie umowy w dniu 23.07.2024r.