

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE POGOŃ STARY SOSNOWIEC 1 200 000 ZŁ						
I/12	Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka.	615 000 zł	ul. Królewska/ Piłsudskiego, MBP filia nr 20	Plac zabaw, modernizacja MBP, zakup książek	SI/MBP	Etap końcowy procedury przetargowej dla placu zabaw. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. W zakresie biblioteki. Zakończono podpisaniem umowy postępowanie przetargowe na: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Oczekujemy na dostawę mebli. Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia na filii nr 20 Stary Sosnowiec.
I/1	Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka.	360 000 zł	ul. Moniuszki/ ul. Dziewicza	Plac zabaw	SI	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

I/5	Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń.	200 000 zł	ul. Małobądzka/ ul. Gospodarcza	Wybieg dla psów	SI	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II ŚRODULA SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA CENTRUM 1 200 000 ZŁ						
II/14	Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny.	830 000 zł	ul. Przemysłowa/ Partyzantów	skwer	SI	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II/12,13	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego.	300 000 zł	ul. Rodakowskiego	chodnik	MZUK	W dniu 26.06.2025 nastąpiło otwarcie ofert – trwa wybór oferty.
II/25	Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla bibliotek i organizacja spotkań autorskich.	50 000 zł	MBP, Filia nr 1 - Środula, Filia nr 4 - Sielec, Filia - Biblioteka młodzieżowa.	Zakup książek, spotkania autorskie	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III ZAGÓRZE PÓŁNOC, ZAGÓRZE POŁUDNIE 1 200 000 ZŁ						
III/22	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego.	375 000 zł (współfinansowanie SM Hutnik)	ul. Kisielewskiego	Skwer, parking, alejki	MZUK	Dokonano zakupu małej architektury, opracowano dokumentację przetargową dla wymiany muru oporowego, planowana realizacja prac asfaltowych III kwartał 2025 roku.
III/10,21	Zielonogórska Strefa Rekreacji.	700 000 zł	ul. Zielonogórska/ 11 Listopada	Skwer, linarium, streetworkout	SI	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie

						realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
III/17	TU się CZYTA – przytulna strefa książki – doposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14 Zagórze.	125 000 zł	MBP, Filia nr 14, ul. W. Jagiełły	Modernizacja MBP	MBP	W trakcie realizacji. Zakończono podpisaniem umowy postępowanie przetargowe na: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Oczekujemy na dostawę mebli. Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA, KALINOWA, MALINY, BOBREK, NIWKA, MODRZEJÓW, JEZOR, BÓR 1 200 000 ZŁ						
IV/18	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie.	320 000 zł	ul. Rozjazdowa	Plac zabaw	SI	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
IV/24	Modernizacja parkingów z mini strefami relaksu przy ul. Zapolskiej.	470 000 zł	ul. Zapolska MBP, filia nr 3, ul. Klonowa	Parkingi, alejki, nasadzenia, zakup książek	MZUK/MBP	W zakresie biblioteki zakupiono książki. W zakresie modernizacji drogi rozpoczęły się prace w terenie siłami MZUK.
IV/22	Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP idą z duchem czasu.	200 000 zł	MBP, Filie: F3 - Klimontów, F5 - Walcownia, F6 - Niwka, F7 - Dańdówka	Modernizacja MBP, zakup książek, spotkania autorskie, warsztaty	MBP	W trakcie realizacji. Zakończono podpisaniem umowy postępowanie przetargowe na: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Oczekujemy na dostawę mebli. Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia na filii nr 6 Niwka.

LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V KAZIMIERZ GÓRNICZY, PORĄBKA, JULIUSZ, OSTROWY, MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 1 200 000 ZŁ						
V/7	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa.	250 000 zł (współfinansowanie SM Hutnik)	ul. Wagowa	Alejki, nasadzenia, mała architektura	MZUK	Realizacja zadania siłami MZUK – planowana realizacja III kwartał 2025 roku.
V/8	Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach.	200 000 zł	ul. Gałczyńskiego	Plac zabaw	SI	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
V/6	Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać.	200 000 zł	ul. Wagowa, MBP, filia nr 10, ul. Główna	Skwer, mała architektura, nasadzenia, zakup książek	MZUK/MBP	Wymiana wykładziny w pomieszczeniach bibliotecznych – zrealizowana. Oczekiwanie na dostawę mebli po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W ramach umowy UW/72/BO/143/25 z dnia 15.05.2025 wykonawca wykona prace związane z brukowaniem i utwardzeniem terenu – planowany termin – do 11.08.2025r., a następnie MZUK rozpocznie prace związane z urządzeniem terenów zieleni, renowacja trawników, nasadzenia roślin, montaż małej architektury.
V/3	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej.	540 000 zł	ul. Juliuszowska, od ul. Feliks do Armii Krajowej,	Bezpiecznik dla pieszych	MZUK	W dniu 16.06.2025 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 1.07.2025 odbyła się rada projektowa, na której zaakceptowana została koncepcja zagospodarowania terenu.

STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 2 000 000 zł						
O/18	Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b.	700 000 zł	ZSO nr 14, ul. Kisielewskiego 4b	Boisko	MOSIR	Zadanie w trakcie realizacji. Umowny termin ukończenia to 16.09.2025 roku.
O/22	Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca.	100 000 zł	Sosnowiec	Bezobsługowe, automatyczne defibrylatory	WZO	Przygotowano i umieszczono na platformie zamówień publicznych ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego. Termin składania ofert 8 lipca.
O/3	Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu.	800 000 zł	SP nr 15, ul. Wojska Polskiego	Strefa relaksu, parking	MZUK	W zakresie strefy relaksu (zagospodarowanie terenu wraz z budową altany i montażem małej architektury) złożono dokumenty do WZP celem ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację tych prac.
O/16	Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i wyposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11.	300 000 zł	PM nr 31, ul. Gałczyńskiego, MBP, filia nr 11	Plac zabaw, Zakup książek	SI/MBP	Etap końcowy procedury przetargowej. Planowane podpisanie umowy z wykonawcą przypada na I połowę lipca. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj z okresem wykonania do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Doposażono placówkę MBP oraz zakupiono nowości wydawnicze.