

Nr projektu	Tytuł projektu	Wartość projektu	Lokalizacja	Rodzaj projektu (np. plac zabaw, siłownia)	Jednostka realizująca	Stan realizacji
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – I MIŁOWICE POGOŃ STARY SOSNOWIEC 1 200 000 ZŁ						
I/12	Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka.	615 000 zł	ul. Królewska/ Piłsudskiego, MBP filia nr 20	Plac zabaw, modernizacja MBP, zakup książek	SI/MBP	W zakresie modernizacji biblioteki. Zakończono podpisaniem umowy postępowanie przetargowe na: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Uzgodnienia dotyczące dostawy mebli. Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia na filii nr 20 Stary Sosnowiec. W zakresie modernizacji placu zabaw. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
I/1	Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki/Dziewiczej, czyli Uśmiech Bąbelka.	360 000 zł	ul. Moniuszki/ ul. Dziewicza	Plac zabaw	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu

						zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
I/5	Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń.	200 000 zł	ul. Małobądzka/ ul. Gospodarcza	Wybieg dla psów	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – II ŚRODULA SIELEC, KUKUŁEK, ANDERSA CENTRUM 1 200 000 ZŁ						
II/14	Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny.	830 000 zł	ul. Przemysłowa/ Partyzantów	skwer	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację zagospodarowania terenu w parku zabytkowym. Obecnie trwają uzgodnienia z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
II/12,13	Remont fragmentu ul. Rodakowskiego.	300 000 zł	ul. Rodakowskiego	chodnik	MZUK	W dniu 28 września 2025 roku zostały odebrane częściowo roboty budowlane. Zakres wykonanych prac szacuje się na 90%.
II/25	Biblioteki zawsze w grze! Zakup nowości dla bibliotek i organizacja spotkań autorskich.	50 000 zł	MBP, Filia nr 1 - Środula, Filia nr 4 - Sielec, Filia - Biblioteka młodzieżowa.	Zakup książek, spotkania autorskie	MBP	W trakcie realizacji.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – III ZAGÓRZE PÓŁNOC, ZAGÓRZE POŁUDNIE 1 200 000 ZŁ						
III/22	Rewitalizacja terenu przy ul. Kisielewskiego.	375 000 zł (współfinans)	ul. Kisielewskiego	Skwer, parking, alejki	MZUK	Siłami MZUK zamontowano elementy krawędziowe, ułożono

		owanie SM Hutnik)				warstwy bitumiczne, zlecono usługę wykonania muru oporowego z gabionu, zakupiono kamień zasypowy do gabionu. Spółdzielnia SM „Hutnik” wykonała remont ciągu pieszego oraz remont parkingu przy ul. Kisielewskiego. Zostały także zakupione elementy małej architektury. Pozostało wykonać nasadzenia zieleni.
III/10,21	Zielonogórska Strefa Rekreacji.	700 000 zł	ul. Zielonogórska/ 11 Listopada	Skwer, linarium, streetworkout	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
III/17	TU się CZYTA – przytulna strefa książki – doposażenie i zakup nowości dla Filii nr 14 Zagórze.	125 000 zł	MBP, Filia nr 14, ul. W. Jagiełły	Modernizacja MBP	MBP	W trakcie realizacji. Zakończono podpisaniem umowy postępowanie przetargowe na: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Uzgodnienia dotyczące dostawy mebli. Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia na filii nr 14.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – IV KLIMONTÓW, DAŃDÓWKA, KALINOWA, MALINY, BOBREK, NIWKA, MODRZEJÓW, JĘZÓR, BÓR 1 200 000 ZŁ						
IV/18	"Dziecięcy zakątek" - plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie.	320 000 zł	ul. Rozjazdowa	Plac zabaw	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu

						zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
IV/24	Modernizacja parkingów z mini strefami relaksu przy ul. Zapolskiej.	470 000 zł	ul. Zapolska MBP, filia nr 3, ul. Klonowa	Parkingi, alejki, nasadzenia, zakup książek	MZUK/MBP	Siłami MZUK Sosnowiec zamontowano elementy krawędziowe, ułożono masę bitumiczną. Pozostało wykonać nasadzenia zieleni. Zakupiono książki do biblioteki.
IV/22	Po pierwsze – Biblioteka! – Filie MBP idą z duchem czasu.	200 000 zł	MBP, Filie: F3 - Klimontów, F5 - Walcownia, F6 - Niwka, F7 - Dańdówka	Modernizacja MBP, zakup książek, spotkania autorskie, warsztaty	MBP	W trakcie realizacji. Zakończono podpisaniem umowy postępowanie przetargowe na: „Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej”. Uzgodnienia dotyczące dostawy mebli. Zakończono malowanie i wymianę oświetlenia na filii nr 6 Niwka.
LOKALNA STREFA KONSULTACYJNA – V KAZIMIERZ GÓRNICZY, PORĄBKA, JULIUSZ, OSTROWY, MACZKI, KOLONIA CIEŚLE 1 200 000 ZŁ						
V/3	Budowa bezpiecznika dla pieszych wzdłuż ul. Juliuszowskiej.	540 000 zł	ul. Juliuszowska, od ul. Feliks do Armii Krajowej,	Bezpiecznik dla pieszych	MZUK	Została opracowana dokumentacja projektowa. W trakcie realizacji robót budowlanych- siłami MZUK Sosnowiec.
V/6	Pasaż zieleni - Wagowa. Każdy lubi czytać.	200 000 zł	ul. Wagowa, MBP, filia nr 10, ul. Główna	Skwer, mała architektura, nasadzenia, zakup książek	MZUK/MBP	Zadanie zostało zrealizowane, w ramach inwestycji zamontowano na terenie zielenca elementy małej architektury w postaci 6 szt. ławek oraz jednej huśtawki miejskiej, a także zrealizowano nasadzenia w formie rabat i skupin krzewów. Wykonano utwardzenie pobocza oraz zlikwidowano dziury w nawierzchni asfaltowej drogi

						dojazdowej do pobliskich bloków mieszkalnych. Wykonano prace pielęgnacyjne na istniejącym drzewostanie oraz wykonano prace agrotechniczne obejmujące kształtowanie terenu i założenie trawnika w pomieszczeniach bibliotecznych – zrealizowana. Oczekujemy na dostawę mebli po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. W trakcie realizacji w zakresie MBP. Wymiana wykładziny.
V/7	Rewitalizacja betonowego boiska - ul. Wagowa.	250 000 zł (współfinansowanie SM Hutnik)	ul. Wagowa	Alejki, nasadzenia, mała architektura	MZUK	Rozebrano nawierzchnię asfaltową z boiska. Opublikowano postępowanie na zakup ziemi oraz na zakup oświetlenia parkowego.
V/8	Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach.	200 000 zł	ul. Gałczyńskiego	Plac zabaw	SI	Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.
STREFA OGÓLNOMIEJSKA - 2 000 000 zł						
O/18	Modernizacja boiska ogólnodostępnego przy ZSO nr 14 przy ul. Kisielewskiego 4b.	700 000 zł	ZSO nr 14, ul. Kisielewskiego 4b	Boisko	MOSIR	Zadanie zakończono, odebrano i przekazano do użytkowania ZSO nr 14.
O/22	Serce i rozum - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca.	100 000 zł	Sosnowiec	Bezobsługowe, automatyczne defibrylatory	WZO	Zadanie zrealizowane

O/3	Strefa relaksu pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu.	800 000 zł	SP nr 15, ul. Wojska Polskiego	Strefa relaksu, parking	MZUK	Siłami MZUK zdemontowano starą nawierzchnię i ułożono nową warstwę bitumiczną oraz chodnik z kostki brukowej, dodatkowo oczyszczono teren po starym placu zabaw i przygotowano pod nasadzenia i małą architekturę. W toku postępowania wyłoniono Wykonawcę realizującego montaż małej architektury. Nasadzenia roślin planowane do końca października.
O/16	Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11.	300 000 zł	PM nr 31, ul. Gałczyńskiego, MBP, filia nr 11	Plac zabaw, Zakup książek	SI/MBP	Zrealizowano w zakresie zakupu książek. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Stan obecny: opracowywanie dokumentacji projektowej oraz pozyskiwanie decyzji warunkującej realizację placu zabaw. Termin zakończenia zadania – 17.12.2025 r.